

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ШАХТЫ

### А К Т

#### по результатам контрольного мероприятия

#### **Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Шахты»: Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» (выборочно)**

в МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств».

г. Шахты

07 ноября 2025 года № 23

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.22 плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты на 2025 год; распоряжение от 29 сентября 2025 года № 103; распоряжение от 23 октября 2025 года №124.

2. Руководитель контрольного мероприятия:

главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Шахты Богданова Ю.Г.

3. Ответственные исполнители (члены рабочей группы):

заместитель Контрольно-счетной палаты города Шахты Колодыко Н.В. (на время проведения контрольных обмеров);

инспектор Контрольно-счетной палаты города Шахты Ткачев Д.А. (на время проведения контрольных обмеров);

инспектор Контрольно-счетной палаты города Шахты Манакова Е.Г. (на время проведения контрольных обмеров).

4. Цель контрольного мероприятия: установление законности и эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования: Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» в 2024 году.

5. Проверяемый период: 2024 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия с 04 октября 2025г. по 07 ноября 2025г.

7. Срок проведения контрольного мероприятия в проверяемой организации с 04 октября 2025г. по 07 ноября 2025г., в том числе срок нахождения в организации 24 октября 2025г.

8. Проверяемая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Детская школа искусств» / МБУ ДО

г.Шахты «Детская школа искусств».

Юридический адрес: 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул. Пролетарская, д.135.

Фактический адрес: 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул. Пролетарская, д. 135.

ИНН/КПП 6155070386/615501001.

Директор МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» - Макарова Е.В. назначен приказом Департамента культуры г.Шахты от 27.08.2019 №13-л/с.

Телефон +7 (8636) 22-46-06.

Главный бухгалтер МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» - Заводчикова Н.В. назначен приказом от 27.08.2014 №1-к.

Проверяемая организация находится в ведомственном подчинении Департамента культуры города Шахты.

Правовую основу деятельности проверяемого органа (организации) составляют: Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Шахты «Детская школа искусств, утвержденный постановлением Администрации города Шахты от 06.08.2014 №4910 (в действующей редакции) (далее – Устав).

В Уставе, в том числе указано:

«1. Наименование муниципального бюджетного учреждения г.Шахты.

1.1. Полное: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Детская школа искусств».

1.2. Сокращенное: МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств».

2.Место нахождения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты «Детская школа искусств» (далее - Школа): 346500, Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул.Пролетарская, д. 135.

Место нахождения Школы определяется местом его государственной регистрации.

2.1. Школа имеет 8 структурных подразделений.

... Центр искусств им. С.В. Рахманинова фактический адрес 345500 г. Шахты, ул. Пролетарская, 135...

3.1. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образование «Город Шахты» в лице Администрации города Шахты.

...

3.3. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «Город Шахты» Администрация города Шахты может также осуществлять через уполномоченный орган - Департамент культуры города Шахты...

4. Предмет и цели деятельности Школы.

...4.2. Предметом деятельности и целями создания Школы является оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям ... в сфере культуры ...

5. ... Основной вид деятельности Школы –дополнительное образование детей и взрослых...

7.2. Единоличным органом управления Школой является директор ...

8.15.Для выполнения уставных целей Школа вправе с соблюдением требований законодательства и настоящего устава:

-заключать договоры с юридическими лицами ...

-осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности;

-осуществлять другие права ...

8.17. Собственником имущества Школы является муниципальное образование «Город Шахты». Имущество Школы закрепляется за Школой на праве оперативного управления ...

8.34...Школа обязана вести бухгалтерский учет ...

8.46...Школа обязана ...

-обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование, ремонт принадлежащего Школе имущества;

-обеспечить выполнение иных обязательств, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, заключенными Школой договорами ...».

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

9.1. По вопросу 1 Проверка законности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования по капитальному ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» в 2024 году.

1. Порядок реализации механизмов инициативного бюджетирования в Ростовской области определен Областным законом Ростовской области от 01.08.2019 №178-ЗС «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на определение приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержку инициатив жителей муниципальных образований в Ростовской области в решении вопросов местного значения.

Изменения в статью 26.1; в статью 56.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 13.12.2024) по вопросам реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части по инициативным проектам в течение 2024 года, не вносились.

Положение об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального образования «Город Шахты» утверждено Решением городской Думы г. Шахты от 16.02.2021 № 55 (в редакции от 24.06.2025) «Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального образования городского округа «Город

Шахты» Ростовской области».

Проект инициативного бюджетирования «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» выдвинут к участию в конкурсе проектов инициативного бюджетирования г.Шахты для реализации в 2024 году.

На официальном портале Правительства Ростовской области [www.donland.ru](http://www.donland.ru), в том числе размещены:

Протокол заседания областной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет субсидий из областного бюджета от 23.06.2023 № 3;

Распоряжение Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных проектов... для реализации в 2024 году» (далее – Распоряжение Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644);

Распоряжение Правительства Ростовской области от 09.07.2024 №510 «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 31.07.2023 № 644 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных проектов... для реализации в 2024 году» (далее – Распоряжение Правительства Ростовской области от 09.07.2024 №510).

Распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644 утверждены победители конкурсного отбора, в том числе по городу Шахты, из них:

«Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135»

с объемом средств для реализации проекта в сумме 6 484,0 тыс. рублей, в том числе: запланированный размер субсидии из областного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, объем собственных средств местного бюджета 4 108,4 тыс. рублей, объем средств физических лиц 105,5 тыс. рублей; объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 270,1 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Ростовской области от 09.07.2024 № 510 по городу Шахты с учетом полученного положительного заключения проверки сметной стоимости и изменения суммы на реализацию проекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств»:

объем средств, необходимый для реализации проекта увеличен на 4 656,1 тыс. рублей и составил 11 140,1 тыс. рублей, в том числе: запланированный размер субсидии из областного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, объем собственных средств местного бюджета 8 526,1 тыс. рублей, объем средств физических лиц 105,5 тыс.

рублей; объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 508,5 тыс. рублей;

внесены изменения в наименования инициативного проекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» заменен на «капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135».

Проведен анализ бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете города Шахты на 2024 год по расходам на реализацию инициативного проекта «капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135».

По результатам проведенного анализа установлено.

Решением городской Думы города Шахты от 19.12.2023 №454 «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» по главному распорядителю бюджетных средств – Департамент культуры г. Шахты по целевой статье 11000S464С «Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств») в рамках муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 11 140,1 тыс. рублей.

Решением городской Думы города Шахты от 18.06.2024 №495 «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» по главному распорядителю бюджетных средств – Департамент культуры г. Шахты по целевой статье 11000S464С «Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств») в рамках муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) на 2024 год бюджетные ассигнования уменьшены на 1 684,1 тыс. рублей и утверждены в сумме 9 456,0 тыс. рублей.

Таким образом, в течение 2024 года решениями городской Думы города Шахты в соответствующих редакциях утверждены бюджетные ассигнования по расходам на реализацию инициативного проекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В.

Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135» (далее – Капитальный ремонт «Детской школы искусств») в пределах объема средств, утвержденных Распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных проектов... для реализации в 2024 году» (в действующей редакции) в сумме 9 456,0 тыс. рублей.

Установлено несоответствие наименования инициативного проекта «капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135», указанного в Распоряжении Правительства Ростовской области от 09.07.2024 № 510 и наименование инициативного проекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств») в рамках муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» в решении городской Думы города Шахты.

Исполнение расходов на Капитальный ремонт «Детской школы искусств» в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета города Шахты за 2024 год, утвержденным решением городской Думы города Шахты № 667 от 24.06.2025 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2024 год», составило 8 171,5 тыс. рублей, то есть 86,4 % от уточненных бюджетных ассигнований.

По результатам Анализа соответствия сумм, утвержденных в муниципальной Программе «Развитие культуры» суммам, утвержденных бюджетных ассигнований в соответствующем периоде (первоначально; на конец проверяемого периода) на капитальный ремонт «Детской школы искусств» в 2024 году установлено.

В соответствие с пунктом 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шахты, утвержденного постановлением Администрации г.Шахты от 03.08.2018 №4073 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шахты» (далее-Порядок разработки Программ):

«4.4.Программы подлежат приведению в соответствие с решением городской Думы города Шахты о бюджете города Шахты на текущий финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.».

Муниципальная программа города Шахты «Развитие культуры» на 2024 год» утверждена постановлением Администраций города Шахты от 14.02.2024 №447 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 10.12.2018 №6346 «Об утверждении муниципальной программы города Шахты «Развитие

культуры» (далее –Муниципальная программа) в пределах срока, установленного требованием пункта 4.4. Порядка разработки Программ.

В приложении №5 Расходы бюджета на реализацию программы» к Муниципальной программе по основному мероприятию «ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры» мероприятию «2.Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» в графе «в том числе по годам реализации муниципальной программы» на 2024 год указан объем расходов в сумме 11 140,1 тыс. рублей.

Постановлением Администрации города Шахты от 26.11.2024 №4229 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 10.12.2018 №6346 «Об утверждении муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта» (далее –Муниципальная программа от 26.11.2024).

В приложении №5 Расходы бюджета на реализацию программы» к Муниципальной программе по «ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры» по строке 24 указано Мероприятие 5.2. «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» (далее - Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт «Детской школы искусств») в графе «в том числе по годам реализации муниципальной программы» на 2024 год указан объем расходов в сумме 9 456,0 тыс. рублей.

Таким образом, в течение 2024 года в Муниципальной программе (в действующей редакции) в соответствии с решениями городской Думы города Шахты в соответствующих редакциях утверждены бюджетные ассигнования по расходам на реализацию инициативного проекта Капитальный ремонт «Детской школы искусств» в 2024 году в пределах объема средств, утвержденных Распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2023 №644 (в действующей редакции) в сумме 9 456,0 тыс. рублей.

В пункте 5.5. Порядка разработки Программ, в том числе указано: «Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов».

План реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» на 2024 год утвержден постановлением Администрации города Шахты от 28.11.2023 №4089 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» на 2024 год» (с изменениями и дополнениями) (далее - План реализации Программы на 2024 год).

В Плане реализации Программы на 2024 год по «ОМ 5. Развитие образования в

сфере культуры» по строке 25 указано Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт «Детской школы искусств» с указанием, в том числе: ожидаемого результата: «Для реализации данного мероприятия планируется заключить 1 муниципальный контракт. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с контрактом.», планового срока реализации (дата) «с 09.01.2024г. по 28.12.2024г.» объема расходов в сумме 9 465,0 тыс. рублей (областной бюджет 1 680,0 тыс. рублей; местный бюджет 7 776,0 тыс. рублей).

Установлено в Плане реализации Программы на 2024 год наличие ожидаемого результата по Мероприятию 5.2. Капитальный ремонт «Детской школы искусств», утвержденному в Муниципальной программе на 2024 год.

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка разработки Программ, «ответственный исполнитель программы... обеспечивает утверждение отчета о реализации программы за год ... до 1 апреля года, следующего за отчетным» (далее - постановление Администрации города Шахты от 03.08.2018 №4073).

Отчет о реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» за 2024 год утвержден постановлением Администрации города Шахты от 25.02.2025 № 606 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие культуры» за 2024 год» (далее - Отчет о реализации Программы за 2024 год) в пределах срока, установленного требованием пункта 5.8 Порядка разработки Программ.

В Отчете о реализации Программы за 2024 год в графе «Результат реализации ... достигнутые» по Мероприятию 5.2. Капитальный ремонт «Детской школы искусств», в том числе указано: «Для реализации данного мероприятия заключен 1 муниципальный контракт на сумму 9 456,0 тыс.руб., оплата произведена. Капитальный ремонт кровли здания, фасада ... тамбура ... выполнен...».

Установлено соответствие в Отчете о реализации Программы за 2024 год результатов реализации Муниципальной программы по Мероприятию 5.2. «Капитальный ремонт «Детской школы искусств» ожидаемому результату, указанному в Плане реализации Программы.

МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» представлен План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) от 27.12.2023 (далее - ПФХД на 2024 год), в котором в том числе утверждены «расходы на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч. «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» в сумме 11 140,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, средств местного бюджета 8 526,1 тыс. рублей; средства физических и юридических лиц, поступившие в местный бюджет 614,0 тыс. рублей.

Таким образом, установлено соответствие сумм расходов на Капитальный ремонт «Детской школы искусств», утвержденных в ПФХД на 2024 год бюджетным ассигнованиям, утвержденным Решением городской Думы города Шахты от 19.12.2023 №454 «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ):

«...Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

...8. Планы-графики подлежат изменению при необходимости...».

По результатам проверки документов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) на Капитальный ремонт «Детской школы искусств» на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ установлено.

Закупка на Капитальный ремонт «Детской школы искусств» включена в План-график закупок на 2024 год МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» от 09.01.2024 (версия 0) с объемом финансового обеспечения на 2024 год в сумме 11 140,1 тыс. рублей в соответствии с требованиями части 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

По результатам соответствия объема финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного в Планах-графиках закупок на 2024 год, суммам расходов на закупку товаров, работ, услуг, утвержденным в ПФХД на 2024 год установлено соответствие объема финансового обеспечения для осуществления закупки на Капитальный ремонт здания, утвержденного в Планах-графике закупок на 2024 год в сумме 11 104,1 тыс. рублей, сумме расходов, утвержденной в ПФХД на 2024 год.

В ЕИС 26.04.2024 в том числе размещены:

Извещение о проведении закупки №0158300045124000070 по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова- структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135» способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – «Электронный аукцион»;

Изменение извещения о проведении электронного аукциона №ИИ1 №0158300045124000070, в связи с корректировкой наименования объекта закупки

(далее – Извещение с изменением).

В Извещении с изменением наименование объекта закупки изменено на: «капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135».

По результатам проведенной проверки сроков размещения извещения о проведении электронного аукциона по проверяемой закупке на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ установлено размещение Извещения о проведении электронного аукциона за 8 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке №0158300045124000063 в пределах сроков, указанных в части 3, пункта 2, статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

В части 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в том числе указано:

«Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:

описание объекта закупки ...;

обоснование начальной (максимальной) цены контракта...

проект контракта».

В ЕИС к Извещению с изменением размещены документы, из них:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее-Обоснование НМЦК);

Описание объекта закупки;

Локальный сметный расчет (смета) №02-01-01 Капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова – структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул. Пролетарская, 135» на сумму «Итого по смете» 9 283,4 тыс. рублей (далее - сумма без учета НДС), общую сумму 11 140,1 тыс. рублей с учетом НДС 20% (далее-ЛСР к Извещению).

В описании объекта закупки, в том числе указано: «детальное описание объекта закупки содержится в локальном сметном расчете ... являющийся приложением к извещению об осуществлении закупки».

По результатам анализа видов и объемов работ; материалов и оборудования, указанных в Локальном сметном расчете, получившем Положительное заключение госэкспертизы и в ЛСР к Извещению установлено соответствие видов и объемов работ; материалов и оборудования.

Проведен анализ наличия и обоснования начальной (максимальной) цены контракта по закупке Капитальный ремонт «Детской школы искусств».

По результатам анализа установлено следующее.

Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (ред. от 14.06.2022) утвержден Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) (далее – Порядок определения НМЦК) и Методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее – Методика составления сметы контракта).

В пункте 1 раздела I Порядка определения НМЦК в том числе указано «Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта... устанавливает общие правила определения государственными или муниципальными заказчиками... начальной (максимальной) цены контракта ... (далее - НМЦК) начальной цены единицы товара, работы, услуги в отношении:

1) подрядных работ по: ...

капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации...».

В ЕИС в составе Аукционной документации по закупке Капитальный ремонт «Детской школы искусств» размещено, в том числе:

Обоснование (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова – структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул Пролетарская, 135» (далее – Обоснование НМЦК);

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее- Расчет НМЦК)

Протокол начальной (максимальной) цены контракта;

Проект Сметы контракта.

В Обосновании НМЦК, в том числе указано: «Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения проектно-сметного метода...»

В Расчете НМЦК, в том числе указано:

Основания для расчета:

... Локальная смета от 03.10.2023 №02-01-01 в текущем уровне цен 3 кв.2023 года на сумму 11 140,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 20 раздела IV Порядка определения НМЦК, «НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства ... определяется:

а) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости по объектам, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения».

МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» предоставлено Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 04.10.2023 №3-16-1-0900-23 на проверку достоверности определения сметной стоимости в сумме 11 140,1 тыс. рублей (далее - Положительное заключение).

Согласно пункту 22 раздела IV Порядка определения НМЦК: «НМЦК на выполнение подрядных работ по ... капитальному ремонту ... объектов капитального строительства...определяется в следующем порядке:

а) производится пересчет сметной стоимости подрядных работ из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК на выполнение подрядных работ с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период ...

б) показатели сметной стоимости подрядных работ ... в текущем уровне цен умножаются на индекс прогнозной инфляции на период строительства.».

Расчет НМЦК на сумму 11 140,1 тыс. рублей произведен с учетом требований пункта 22 раздела IV Порядка определения НМЦК; с применением коэффициента приведения к лимиту (0,9734850...).

Таким образом, расчет НМЦК произведен в пределах требований Порядка определения НМЦК.

В соответствии с пунктом 29 раздела VI Методики составления сметы, «после определения НМЦК ... осуществляется составление проекта сметы контракта. Проект сметы контракта на выполнение подрядных работ составляется в пределах НМЦК без использования сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов».

В пункте 30 раздела VI Методики составления сметы указано:

«В проекте сметы контракта приводятся затраты на подрядные работы, входящие в объект закупки и предусмотренные проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, а также рабочей документацией (при наличии).».

Согласно пунктам 31, 33, 35 раздела VI Методики составления сметы, «Составление проекта сметы контракта осуществляется в следующей последовательности:

а) проводится анализ, обобщение и систематизация проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, в том

числе сметной документации ...

б) составляется ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих ... необходимые для их возведения (устройства) комплексы работ (строительные конструкции, в том числе ... наружные стены, полы, внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия, покрытие, кровля, отделочные работы и тому подобное; системы инженерно-технического обеспечения...) и работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с проектной документацией ... Ведомость предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.

в) на основании Ведомости составляется проект сметы контракта ...

Ведомость составляется заказчиком ...

В Ведомость включается следующая информация:

а) номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ ... ».

Согласно пункту 34 раздела VI Методики составления сметы: « В проекте сметы контракта в соответствии с Ведомостью указываются наименование, единица измерения, количество (объем) конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ ..., цена каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ...установленная на единицу измерения и всего, с учетом объема работ.

В приложении №6 к Методике составления сметы утвержден образец Проекта сметы контракта (далее – Форма).

По результатам анализа наличия и соответствия Проекта сметы контракта, размещенного в ЕИС требованиям Методики составления сметы установлено.

Наличие Проекта сметы контракта к Извещению, полностью повторяющего ЛСР к Извещению по форме и содержанию (далее – Смета).

Несоответствие формы Сметы форме, утвержденной Методикой составления сметы.

Отсутствие в Смете детализации объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ, объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в нарушение требований раздела VI Методики составления сметы.

Отсутствие в Смете указания наименования, единицы измерения, количества (объема) конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, установленной на единицу измерения и всего, с учетом объема работ, в нарушение пункта 34 части VI Методики составления сметы.

Отсутствие Проекта сметы контракта, соответствующего требованиям

## Методики составления сметы.

В ЕИС размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0158300045124000070 от 07.03.2024 по результатам электронного аукциона.

В соответствии с пунктом 1, статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ:

«1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 части 6 настоящей статьи, ...».

МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» заключен Контракт №11 от 18.03.2024 по объекту «Капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова – структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств»: расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул. Пролетарская, 135» по результатам электронного аукциона на сумму 9 357,7 тыс. рублей без НДС (далее – Контракт), в пределах сроков, установленных частью 1 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Сумма аукционного снижения стоимости по результатам электронного аукциона составила 2 968,7 тыс. рублей или 16% от НМЦК.

По результатам анализа наличия в Контракте обязательных условий, подлежащих обязательному включению в муниципальные контракты в соответствии с п.1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023); со статьей 23, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ (в действующей редакции); условий по принятию мер по предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», нарушений не установлено.

По результатам анализа наличия в Контракте типовых условий, обязательных к включению в контракты в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.2023 г. №1066, утверждающего типовые условия контрактов, нарушений не установлено.

Вместе с тем установлено.

В соответствии с пунктом 1.3. Контракта «1.3. Объем и содержание работ

определены сметой контракта (приложение № 1) и контрактом.».

В разделе 16. Контракта утвержден «Перечень приложений», из них Приложение №1 Смета контракта.

В статье 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в том числе указано:

«1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки...».

Как было указано выше, к Извещению об осуществлении закупки размещены в том числе ЛСР к Извещению (№02-01-01); Проект сметы контракта, полностью повторяющий ЛСР к Извещению.

В описании объекта закупки, в том числе указано: «детальное описание объекта закупки содержится в локальном сметном расчете ... являющийся приложением к извещению об осуществлении закупки».

По результатам анализа соответствия видов и объемов работ в Смете контракта видам и объемам работ в Проекте сметы контракта установлено следующее.

В Проекте сметы контракта указаны 197 «наименований работ и затрат» по 7-ми разделам, без учета НДС и договорного коэффициента 0,921662478 на сумму 9 283,4 тыс. рублей.

в Смете контракта указаны 123 «наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, единицы измерения комплексов (видов) работ, цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ» по 7-ми разделам без учета НДС и договорного коэффициента 0,921662478 на сумму 9 283,4 тыс. рублей.

Установлено,

несоответствие Сметы контракта Проекту сметы контракта;

несоответствие контракта требованиям, предусмотренным извещением, документацией о закупке, в нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

9.2. По вопросу 2 Проверка эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования по капитальному ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» в 2024 году.

2. В период с марта 2024 года по декабрь 2024 года муниципальным заказчиком МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» заключено 4 Дополнительных соглашения к Контракту.

Дополнительным соглашением №1. от 19.03.2024 к Контракту внесены изменения в пункт 3.3 Контракта по корректировке суммы финансирования за счет средств местного бюджета, без изменения Цены муниципального контракта, без изменения срока окончания выполнения работ.

Дополнительным соглашением №2 от 28.03.2024 к Контракту внесены изменения в Приложение №2 к Контракту «График выполнения работ...» в части приведения в соответствие наименований работ Смете контракта, без изменения цены муниципального контракта, без изменения срока окончания выполнения работ.

Дополнительным соглашением №3 от 11.12.2024 к Контракту (далее- Дополнительное соглашение №3) внесены изменения в Смету контракта по укрупнению видов работ в комплексы работ без изменения цены муниципального контракта, без изменения срока окончания выполнения работ.

Так, например,

По Смете контракта					По Смете контракта согласно Приложению к Дополнительному соглашению №3				
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб. Всего	№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб. Всего
Раздел 3 Вентканалы					3	Вентканалы	комплекс	1	393 777,64
33	Разборка воз- духоводов...	100м2	0,909	11 409,4					
34	Прокладка воздуховодов	100м2	1,219	183 418,5					
35	Ремонт вентиляцион- ных коробов	100м2	1,2192	191 859,4 8					
36	Оштукатурива- ние дымовых труб	100м2	3	2 832,98					
37	Монтаж... для крепления трубопроводов	т	0,025	4 257,28					
	Итого по разделу 3 Вентканалы			393 777,64					

В приложении №2 к Методике составления сметы контракта утвержден образец Сметы контракта (с учетом изменения) (далее – Форма).

Согласно Форме в Смете контракта (с учетом изменений) предусмотрено включение в том числе: количества (объема работ) первоначального и с учетом корректировки; цены на единицу измерения, без НДС первоначальной и с учетом корректировки; общей стоимости первоначальной и с учетом корректировки.

По результатам анализа наличия оформления в МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» Сметы контракта (с учетом изменений) согласно утвержденной Форме установлено отсутствие в МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» Сметы контракта (с учетом изменений), оформленной надлежащим образом, в нарушение Формы, утвержденной в Приложении №2 к Методике составления сметы контракта.

Дополнительным соглашением №4 от 16.12.2024 к Контракту (далее - Дополнительное соглашение №4) внесены изменения в существенные условия контракта, в том числе уменьшение цены контракта на 1 186,2 тыс. рублей (на 12,7%), без изменения срока окончания выполнения работ.

По результатам оценки законности и обоснованности внесения изменений в Контракт установлено следующее.

В МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» представлено:

письмо подрядной организации ООО «Полихолдингстрой» исх. от 06.12.2024 №396, направленное в адрес МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» (далее - обращение подрядной организации);

письмо подрядной организации ООО «Полихолдингстрой» исх. от 07.12.2024 №399, направленное в адрес МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» о согласовании «на Объекте цвета крыши Орал 6005 ... из-за возникшей производственной необходимости.»

Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 22.10.2024 №3-16-1-0854-24 на проверку достоверности определения сметной стоимости ЛСР №02-01-01 (включаемые работы).

Постановление Администрации города Шахты от 16.12.2024 №4615 «О возможности внесения существенных условий муниципального контракта (далее - постановление Администрации города Шахты от 16.12.2024 № 4615).

В Постановлении Администрации города Шахты от 16.12.2024 №4615, в том числе указано: «Установить, что муниципальное бюджетное учреждение ... «Детская школа искусств», основываясь на положительном заключении повторной государственной экспертизы «Государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий» №3-16-1-08054-24 от 22.10.2024, вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.03.2024 №11 ... Изменение ... должно осуществляться с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.01.2013 №44-ФЗ».

В обращении подрядной организации, в том числе указано:

«В ходе реализации строительно-монтажных работ по объекту установлены недочеты в утверждённой проектно-сметной документации, выразившиеся в необходимости ... исключения и включения отдельных видов работ... 22.10.2024 получено положительное заключение ... Государственной экспертизы ГАУ РО...

Просим Вас изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.03.2024 №11... в части изменения состава, объемов видов работ и цены контракта»

К Дополнительному соглашению №4 утверждены Приложения, в том числе:

Приложение №1 Локальный сметный расчет (смета) №ЛСР-02-01-01 (включаемые работы) на сумму 2 336,0 тыс. рублей (далее-ЛСР (включаемые работы));

Приложение №2 Локальный сметный расчет (смета) №2 (исключаемые работы) на сумму 3 522,2 тыс. рублей (далее- ЛСР исключаемые работы).

Приложение №3 Смета контракта с указанием семи комплексов работ на общую сумму 8 171,5 тыс. рублей (далее-Смета контракта к Дополнительному соглашению №4).

По результатам анализа Сметы контракта к Дополнительному соглашению №4 установлено.

Отсутствие изменений по комплексу 7.Пристройка 47,9 тыс. рублей с общей ценой без учета НДС и договорного коэффициента;

Уменьшение цены без учета НДС и договорного коэффициента по сравнению с утвержденной в Контракте по 4-м комплексам, в том числе:

по 1. Демонтажные работы на 227,2 тыс. рублей (на 50% меньше);

по 2. Ремонтно-строительные работы. Кровля на 1 097,3 тыс. рублей (на 26,9% меньше);

по 3. Вентканалы на 197,7 тыс. рублей (на 50,2% меньше);

по 4. Входная группа на 204,6 тыс. рублей (на 14,5 % меньше).

Увеличение цены без учета НДС и договорного коэффициента по сравнению с утвержденной в Контракте по 2-м комплексам, в том числе:

по 5. Благоустройство на 359,3 тыс. рублей (на 219,5% больше);

по 6. Фасад на 249,8 тыс. рублей (на 9,2% больше).

Смета контракта (с учетом изменений) с указанием в том числе: количества (объема работ) первоначального и с учетом корректировки; цены на единицу измерения, без НДС первоначальной и с учетом корректировки; общей стоимости первоначальной и с учетом корректировки, оформленная согласно Форме, утвержденной в Приложении №2 к Методике составления сметы контракта в МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» к Дополнительному соглашению №4 отсутствует, в нарушение Формы, утвержденной в Приложении №2 к Методике составления сметы контракта.

Проведен анализ внесения изменений по ЛСР (исключаемые работы); ЛСР (включаемые работы) по 2-м комплексам Сметы контракта, в том числе: 4.Входная группа; 5.Благоустройство.

По результатам анализа установлено следующее.

По комплексу 4. Входная группа заменен ряд работ и затрат, из них по: монтажу кровельного покрытия из профилированного листа; устройству желобов подвесных; устройству металлической водосточной системы; монтажу перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением; увеличен объем работ по устройству покрытий из плит керамогранитных; включены ранее отсутствующие работы, в том числе по: разборке покрытий полов из керамических плиток; облицовке ступеней керамогранитными плитками; разборке облицовки стен: из керамических глазурованных плиток.

По комплексу 5 Благоустройство уменьшен объем работ по ряду работ, из них по: разборке асфальтобетонных покрытий тротуаров; устройству покрытий из тротуарной плитки; увеличен объем работ по отдельным видам работ, в том числе по: разработке грунта вручную; установке бортовых камней; включены ранее отсутствующие работы на задней части двора, в том числе по: разборке асфальтобетонных покрытий тротуаров; устройству основания под фундаменты: песчаного; устройству бетонной подготовки; установке бортовых камней бетонных.

Согласно пункту 9.1 Методики составления сметы контракта, «Работы и затраты, объединенные в комплекс работ и учтенные в смете контракта отдельной строкой с единицей измерения «штука», могут быть разукрупнены и детализированы в случае, если такое решение принято заказчиком ... При детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, объединенных в комплекс работ с единицей измерения «штука», из этого комплекса работ также могут быть выделены отдельные виды работ и затрат в случае, если такое решение принято заказчиком.»

В Смете контракта к Дополнительному соглашению №4 комплексы, в том числе подлежащие изменению стоимости, не разукрупнены и не детализированы.

Таким образом, МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» не воспользовался своим правом Заказчика по разукрупнению и детализации комплексов работ, закрепленным пунктом 9.1 Методики составления сметы контракта.

Отсутствие разукрупнения и детализации комплексов работ в Смете контракта при внесении изменений по исключению и включению работ и затрат в комплексы работ; отсутствие сводной ведомости работ и затрат или иного сводного документа, содержащего перечень работ и затрат по Контракту создает риски для принятия Заказчиком объемов работ, фактически не выполненных, отсутствующих или несоответствующих Смете контракта.

Проведен анализ сроков выполнения работ по Контракту.

Согласно пункту 2.1 Контракта «...Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: по 30.09.2024г.» (то есть с 18.03.2024 по 30.09.2024).

В Единой информационной системы в сфере закупок (далее-ЕИС) размещены:

Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.12.2024 года на сумму 9 357,6 тыс руб. с отчетным периодом с 18.03.2024 по 06.12.2024, подписанный 07.12.2024 только со стороны поставщика;

Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.12.2024 года Исправление №1 от 17.12.2024 на сумму 8 171,4 тыс. рублей с отчетным периодом с 18.03.2024 по 06.12.2024, подписанный 17.12.2024 со стороны подрядчика и со стороны заказчика.

Дополнительное соглашение по изменению сроков начала и окончания выполнения работ в МКУ «Департамент ГХ» отсутствует.

Таким образом, установлено нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ на 67 календарных дня в нарушении требований пункта 2. Контракта.

В соответствии с пунктом 8.5.3 Контракта: «В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств..., предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная с дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки... от цены контракта..., уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом... и фактически исполненных Подрядчиком...».

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» в период выполнения работ по Контракту размещены в ЕИС претензионные письма о взыскании неустойки пеней штрафов за нарушение сроков выполнения работ, направленные в адрес Подрядчик в период выполнения Контракта, в том числе: Претензия №1 от 16.10.2024; Претензия №2 от 24.10.2024; Претензия №3 от 31.10.2024 с указанием пеней к взысканию на общую сумму 188,1 тыс. рублей.

В ЕИС по Контракту размещены независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта ПАО «МТС-Банк» от 13.03.2024 №891339-24-EGB на сумму 467,9 тыс. рублей со сроком действия до 31.10.2024 (далее-Банковская гарантия); платежное поручение № 654769 от 11.12.2024 на сумму 188,1 тыс. руб.; справка-уведомление №729 от 13.12.2024 о проведении платежей «возмещение по Банковской гарантии №891339-24-EGB...» на сумму 188,1 тыс. рублей.

По результатам анализа вышеуказанных документов установлено.

Ведение МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» претензионной работы в период выполнения работ по Контракту до подписания акта о приемке выполненных работ; обеспечение взыскания в бюджет по Банковской гарантии пени, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по Контракту в сумме 188,1 тыс. рублей.

Кроме того, в ЕИС размещены Претензии, направленные в адрес подрядчик после подписания Акта о приемке работ, в том числе: Претензия №4 от 20.12.2024 Претензия №5 от 18.12.2024; Претензия №6 от 26.12.2024 с указанием пеней : взысканию в сумме 306,2 тыс. руб; Решение арбитражного суда Ростовской области от 11.04.2025; «уведомление №1 о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам» от 06.05.2025 на сумму 306,2 тыс. рублей+

Согласно вышеуказанным документам, в соответствии с Решением арбитражного суда Ростовской области от 11.04.2025 МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» произведено списание начисленной и неуплаченной Подрядчиком пени по Контракту в сумме 306,2 тыс. руб. (уведомление №1 от 06.05.2025).

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 (ред. от 29.06.2024) «С мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, в том числе утверждены Правила ведения Реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее Правил ведения Реестра контрактов).

В соответствии пунктом 1 части I Правил ведения Реестра контрактов, Правил ведения Реестра контрактов устанавливают порядок ведения в ЕИС реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее-Реестр контрактов).

В подпункте а., пункта 11, части II Правил ведения Реестра контрактов:

«В реестр ... подлежат включению следующие информация и документы о исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта):

а) информация и документы ...о приемке выполненной работы (ее результатов... документ о приемке в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты...».

В пункте 6.3 Контракта от 18.03.2024, в том числе указано: «Подрядчик формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке .. Неотъемлемой частью документа о приемке, предусмотренного настоящим пунктом являются документы, подтверждающие выполнение работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, №КС-2 акт о приемке выполненных работ...»..

По результатам проверки наличия размещения в ЕИС документа о приемке установлено.

Отсутствие размещения в ЕИС «документов, подтверждающих выполнению

работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, №КС-2 акт о приемке выполненных работ», подписанных Подрядчиком и Заказчиком, являющихся в соответствии с требованием пункта 6.3 Контракта от 18.03.2024 неотъемлемой частью документа о приемке выполненных работ, в нарушение подпункта а, пункта 11, части II Правил ведения Реестра контрактов; в нарушение пункта 6.3 Контракта.

Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» утвержден состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр).

В соответствии с Приложением № 1 Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр в состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе включены: акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций); акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; исполнительные геодезические схемы (чертежи); исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства.

В рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Шахты»: Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств» (выборочно)» в 2024 году», Контрольно-счетной палатой города Шахты был направлен запрос №61.25/697 от 07.10.2025 в адрес директора МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» Макаровой Е.В о предоставлении документов и материалов по выполнению работ по Контракту от 18.03.2024, из них: Общий журнал работ; Журнал бетонных работ; Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, исполнительные

схемы с точными привязками и размерами; Документы, подтверждающие качество и соответствие примененных материалов и изделий, в том числе: сертификаты соответствия, паспорта качества; паспорта на изделия; Гарантийный паспорт в соответствии с требованиями пункта 7.17 Контракта; Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом в соответствии с требованиями пункта 6.8 Контракта.

МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» вышеуказанные документы к проверке не представлены.

Представлена копия «Протокола осмотра места происшествия от 16.07.2025», подписанный заместителем директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа»; главным бухгалтером МБУ ДО «Детская музыкальная школа», двумя понятыми и следователем (дознавателем) (далее-Протокол).

В представленном Протоколе, в том числе указано: «...сшив в папке синего цвета содержащий общий журнал работ; акты скрытых работ в количестве 120 страниц; сшив папка красного цвета «Входящая документация от ООО «Полихолдингстрой» количество 191 страниц, папка-сшив синего цвета «исходящие «ДШИ» и ООО «Полихолдингстрой» количество 231 страница, папка-сшив синего цвета с надписью: «Копии документов, подтверждающих копии материальных ценностей с документацией: гос. Экспертиза. Первоначальная смета и так далее в количестве 167 страниц... При производстве следственного действия изъяты документы, касающиеся муниципального контракта №11 от 18.03.2024 года».

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: «Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Согласно пункту 5.3.7. Контракта, заказчик обязан проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

В соответствии с подпунктом б пункта 11 части II Правил ведения реестра контрактов, «в реестр в соответствии с настоящими Правилами подлежат включению следующие информация и документы об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта): ... заключение по результатам экспертизы поставленного товара выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной

услуги экспертов, экспертных организаций) в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа.

В ЕИС размещено Заключение эксперта о качестве выполненных штукатурных работ фасада здания центра искусств им. С.В. Рахманинова-структурного подразделения ИБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» №179/2024 Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова, подписанное 28.11.2024 Экспертом (заказчик экспертизы: Подрядная организация) (далее-Экспертиза).

В Экспертизе, в том числе указано: «Выводы эксперта: Качество работ по нанесению штукатурного покрытия на поверхность стен северного и восточного фасадов здания Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, 135 в целом удовлетворяет требованиям действующих строительных норм и правил».

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» представлен Положением о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или оказанной услуги и проведения экспертизы, утвержденное приказом по учреждению от 01 сентября 2022 года №181-ОД «Об утверждении Положения о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или оказанной услуги и проведения экспертизы» (далее-Положение о проведении экспертизы).

В пункте 5.4 Положения о проведении экспертизы, в том числе указано: «Приемочной комиссии в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов ...при принятии решения о приемке ... необходимо учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения».

В Приложении №2 к Положению о проведении экспертизы утверждена форма Заключения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (далее-Экспертиза).

В ЕИС отсутствует размещение заказчиком Экспертизы результатов выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) «Детская школа искусств», в нарушение подпункта б пункта 11 части II Правил ведения реестра контрактов.

По результатам анализа наличия «гарантийного срока на результаты работ» в Контракте установлено.

В пункте 7.3 Контракта указано: «Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 (пять) лет...».

Согласно пункту 6.6 Контракта «Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.»

В ЕИС по Контракту размещен Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.12.2024 (испр. № 1 от 17.12.2024), подписанный Заказчиком (далее-Акт о приемке работ).

В соответствии с пунктами 7.13, 7.14 Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику в одной из форм, предусмотренных законодательством, обеспечение гарантийных обязательств на сумму, эквивалентную 10% (десяти процентам) начальной (максимальной) цены контракта, одновременно с документами об исполнении Контракта; гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.

В ЕИС размещена Независимая гарантия ПАО «Совкомбанк» №3181255 от 12.12.2024 по Контракту на сумму 1 114,0 тыс. рублей со сроком действия с 12.12.2024 по 11.01.2030.

В Акте о выполненных работ, в том числе указано: « ... Капитальный ремонт объекта: Капитальный ремонт ... «Детская школа искусств»...ул. Пролетарская ,135» единица измерения «условная единица»; количество «1» стоимость с налогом в рублях «8 171 485,07» «Приложение (при необходимости) дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ...».

К Акту о приемке работ в ЕИС, в том числе размещены:

Акт о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2024 (по форме №КС-2) с указанием наименований и стоимости принятых комплексов работ на общую сумму 8 171,5 тыс. рублей;

Смета контракта к Контракту на сумму 9 357,7 тыс. рублей (далее - Смета контракта первоначальная);

Смета контракта к Дополнительному соглашению №4 на сумму 8 171,5 тыс. рублей;

Локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 (включаемые работы) на сумму 2 336,0 тыс. рублей (далее- ЛСР (включаемые работы));

Локальный сметный расчет (смета) № 2 (исключаемые работы) на сумму 3 522,2 тыс. рублей (далее- ЛСР (исключаемые работы)).

Специалистами Контрольно-счетной палаты 24.10.2024 проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ, принятых МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» по Акту о приемке работ по комплексу 4. Входная группа и по комплексу 5. Благоустройство и оплаченных, из них:

по комплексу 4. Входная группа в том числе:

по установке блоков оконных из алюминиевого комбинированного профиля;

по установке входных дверей;

по установке доводчиков дверных;

- по устройству желобов: подвесных;
  - по устройству водосточной системы;
  - по устройству водоотливных лотков из композиционных полимерных материалов;
  - по устройству покрытий из плит керамогранитных;
  - по облицовке ступеней керамогранитными плитками;
  - по подшивке потолков: сталью кровельной оцинкованной из профнастила;
  - по гладкой облицовке стен, столбов, пилястр и откосов плиткой керамической;
  - по устройству металлических ограждений: без поручней (перил с ограждениями);
  - по установке светильников светодиодных уличных;
  - по установке выключателя открытого монтажа, двухклавишного;
- по комплексу 5. Благоустройство, в том числе:
- по установке бортовых камней бетонных;
  - по устройству покрытий из тротуарной плитки.

По результатам выборочных контрольных обмеров установлено выполнение работ, принятых МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» по Акту о приемке работ, в том числе: по установке бортовых камней бетонных; по устройству покрытий из тротуарной плитки; по установке блоков оконных из алюминиевого комбинированного профиля; по установке входных дверей; по установке доводчиков дверных; по устройству желобов: подвесных; по устройству водосточной системы; по устройству покрытий из плит керамогранитных; по облицовке ступеней керамогранитными плитками; по подшивке потолков: сталью кровельной оцинкованной из профнастила.

Вместе с тем, установлено.

Отсутствие работ, принятых МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа на сумму 53,5 тыс. рублей и оплаченных, в том числе:

отсутствие выполнения работ по устройству металлических ограждений: без поручней (перила с ограждениями) в количестве 3,0 м принятых по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа согласно Смете контракта первоначальной (с учетом ЛСР (исключаемые работы)) на сумму 6,7 тыс. рублей;

отсутствие выполнения работ по гладкой облицовке стен, столбов, пилястр и откосов плиткой керамической в количестве 9,2 м<sup>2</sup>, принятых по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа согласно Смете контракта первоначальной (с учетом ЛСР (исключаемые работы)) на сумму 13,6 тыс. рублей;

отсутствие выполнения работ по устройству водоотливных лотков из композиционных полимерных материалов, принятых по Акту о приемке работ в

комплексе 4. Входная группа согласно ЛСР (включаемые работы) в количестве 2 м на сумму 31,7 тыс. рублей;

отсутствие выполнения работ по установке светильников светодиодных уличных в количестве 2 шт., принятых по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа согласно Смете контракта (первоначальной) на сумму 1,1 тыс. рублей.

Отсутствие в тамбуре входной группы установки выключателя двухклавишного в количестве 1 шт., принятого по Акту о приемке работ согласно Смете контракта первоначальной (с учетом ЛСР (исключаемые работы)) на сумму 0,4 тыс. рублей.

Таким образом, установлено.

Завышение стоимости работ, принятых МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» по Акту о приемке работ по комплексу 4. Входная группа на общую сумму 53,5 тыс. рублей и оплаченных, связанное с отсутствием фактически выполненных объемов работ, в том числе:

по устройству металлических ограждений: без поручней (перила с ограждениями) в количестве 3,0 м на сумму 6,7 тыс. рублей;

по гладкой облицовке стен, столбов, пилястр и откосов плиткой керамической в количестве 9,2 м<sup>2</sup> на сумму 13,6 тыс. рублей;

по устройству водоотливных лотков из композиционных полимерных материалов в количестве 2 м на сумму 31,7 тыс. рублей;

по установке светильников светодиодных уличных в количестве 2 шт., на сумму 1,1 тыс. рублей;

по установке выключателя двухклавишного открытого монтажа в количестве 1 шт. на сумму 0,4 тыс. рублей.

Кроме того, установлено.

Наличие складирования в МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» не использованных для выполнения работ материалов, принятых по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа на сумму 24,4 тыс. рублей и оплаченных, в том числе:

наличие складирования в помещениях МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» материалов для выполнения работ по устройству водоотливных лотков, принятых по Акту о приемке работ в комплексе 4. Входная группа согласно ЛСР (включаемые работы) на общую сумму 8,5 тыс. рублей, в том числе: лотков водоотводных пластиковых в количестве 2 шт. на сумму 2,0 тыс. рублей; решеток стальных щелевых для водоотводного лотка в количестве 2 шт. на сумму 6,5 тыс. рублей;

наличие складирования в МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» светильников светодиодных уличных в количестве 2 шт., принятых по Акту о приемке

работ в комплексе 4. Входная группа согласно Смете контракта первоначальной (с учетом ЛСР (исключаемые работы)) на сумму 15,9 тыс. рублей.

Таким образом, установлено.

Неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 24,4 тыс. рублей, в связи с принятием и оплатой материалов (изделий), при отсутствии выполнения работ по их установке, в том числе лотков водоотводных пластиковых в количестве 2 шт. на сумму 2,0 тыс. рублей; решеток стальных щелевых для водоотводного лотка в количестве 2 шт. на сумму 6,5 тыс. рублей; светильников светодиодных уличных в количестве 2 шт. на сумму 15,9 тыс. рублей.

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» представлены 2 договора на услуги по строительному контролю, в том числе:

Договор оказания услуг №7 от 19.03.2024, заключенный между МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» и МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» (далее – Договор от 19.03.2024), в котором в том числе указано:

«1.1. Исполнитель обязуется оказать ... услуги по осуществлению строительного контроля мероприятий по объекту: «Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт .... «Детская школа искусств»

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем безвозмездно.

...3.2. Срок действия договора: ... по 30.09.2024.

4.1.11. Проводить совместно с Заказчиком проверку качества выполненных работ и соответствие фактически выполненных объемов работ объемам, подлежащим выполнению в соответствии с договором.».

Договор №166/2024 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля от 22.08.2024, заключенный между ИП Шашков Андрей Анатольевич («Исполнитель») и МБУ ДО г. Шахты «Детская школа искусств» («Заказчик») и Благотворительный Фонд «Искусство-детям» («Плательщик») (далее-Договор от 22.08.2024), в котором в том числе указано:

«1.1. Исполнитель обязуется оказать ... услуги по осуществлению строительного контроля по Договору строительного подряда от «18» марта 2024г. №11...

1.2 Заказчик обязуется оплатить услуги...

1.3. При оказании услуг ... Исполнитель:

1.3.1. Осуществляет контроль за качеством строительства ...

1.3.2. Организует приемку работ... (в том числе приемку... скрытых работ)...

2.3. Обязанности исполнителя...

2.3.10. Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству...

5.1. Срок оказания услуг – с даты заключения Договора до полного окончания

выполнения работ по Договору подряда».

Согласно Приложению №2 к Договору от 22.08.2024, стоимость работ составляет 170,0 тыс. рублей.

По сведениям, представленным МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» (исх. от 13.10.2025 №61.100/13) документы по результатам строительного контроля, в том числе изъяты согласно Протоколу осмотра места происшествия от 16.07.2025.

Проведен выборочный анализ соблюдения требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета.

В соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ:

«Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.»

В соответствии с п.3 ч.1 приложения 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н):

«к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета...».

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» представлены:

Журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за 2024 г. (далее-Журнал операций №4);

Платежное поручение №80593 от 24.12.2024 на сумму 1 467,0 тыс. рублей;

Платежное поручение №80594 от 24.12.2024 на сумму 6 704,5 тыс. рублей.

Инвентарная карточка №001 учета нефинансовых активов объекта «Здание музыкальной школы с цокольным этажом. Площадь 1604 кв.м. кол-во этажей 2, а также подземных этажей 1. Адрес: Россия, Ростовская обл., г.Шахты, ул. Пролетарская,135» (ф. 0509215) (далее - Инвентарная карточка).

В п.3 приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н, в том числе указано:

«Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками производятся на основании первичных (сводных) учетных документов, подтверждающих принятие учреждением перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иными участниками договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных (сводных) учетных документов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств.»

В п.4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (далее - ГК РФ), в том числе указано:

«Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.»

Таким образом, первичным документом, подтверждающим выполнение работ по договору, является Акт о приемке работ.

В представленном Журнале операций №4 установлено наличие отражения операции, подтверждающей принятие учреждением перед подрядчиком денежных обязательств согласно Акту о приемке работ от 17.12.2024 на сумму 8 171 485,07 рублей;

отражение операций, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств 24.11.2024 перед поставщиком ООО «Полихолдингстрой» на общую сумму 8 171 485,07 рублей.

Вместе с тем установлено.

По строке с наименованием документа «Платежное поручение» по показателю «ООО «Полихолдингстрой» с указанием суммы 1 467 039,81 рублей указан номер документа «80593», соответствующий номеру представленного Платежного поручения от 24.11.2024 на сумму 1 467,0 тыс. рублей.

По строкам на общую сумму 6 704 445,26 рублей с наименованием документа «Платежное поручение» по показателю «ООО «Полихолдингстрой» с указанием сумм 6 254 064,04 рублей и 450 381,22 рублей указан так же номер документа «80593», не соответствующий номеру «80594» представленного Платежного поручения от 24.11.2024 на сумму 6 704,5 тыс. рублей.

Установлено допущение МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» технической ошибки при оформлении регистров бухгалтерского учета: оформление регистра бухгалтерского учета за 2024 год Журнал операций №4, связанное с несоответствием указанного номера «80593» первичного учетного документа «Платежное поручение» на сумму 6 704,5 тыс. рублей фактическому номеру «80594».

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н (ред. от 07.11.2022) «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее-Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н), в том числе утверждена форма Инвентарной карточки учета нефинансовых активов (ф. 0509215) (далее-Инвентарная карточка (ф. 0509215)).

В соответствии с пунктом 101 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н, Инвентарная карточка (ф. 0509215) применяется для индивидуального учета объектов основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей (далее - объект имущества).

В соответствии с п.27 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н:

«...Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (и комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), в случае когда в результате ремонта не созданы объекты нефинансовых активов, соответствующие критериям признания объектов основных средств подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения записей с произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета.».

По результатам анализа отражения результатов выполненных ремонтов в представленной Инвентарной карточке установлено следующее.

В разделе «Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (код формы 0509215)» приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н в пункте 111, в том числе указано:

«В разделе 8 «Сведения о произведенном ремонте, достройке, реконструкции, модернизации» отражаются:

в графе 1 - наименование объекта имущества (его части), в отношении которого были произведены ремонтные работы;

в графе 2 - наименование видов ремонтных работ (например, достройка, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, текущий ремонт);

...в графах 8 - 11 - сумма затрат по документу-основанию, подтверждающему выполнение ремонтных работ ...».

В представленной Инвентарной карточке в разделе 8 по графе 1 указано: «Здание музыкальной школы...»; по графам 8,9 указана сумма «8 171 485,07».

Заполнение в Инвентарной карточке в разделе 8 графы 2 «Вид работ» отсутствует, в нарушение пункта 111 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

Установлено отсутствие отражения МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» сведений о наименовании видов ремонтных работ, проведенных по Контракту на сумму 8 171,5 тыс. рублей, в нарушение требований пункта 111 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

Таким образом, МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» допущено нарушение требований, предъявляемых к оформлению регистров бухгалтерского учета:

оформление регистра бухгалтерского учета Инвентарная карточка, связанное с отсутствием отражения сведений о наименовании видов ремонтных работ, проведенных по Контракту на сумму 8 171,5 тыс. рублей, в нарушение требований пункта 111 приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

допущением технической ошибки при оформлении регистра бухгалтерского учета за 2024 год Журнал операций №4, связанной с несоответствием указанного

номера «80593» первичного учетного документа «Платежное поручение» на сумму 6 704,5 тыс. рублей фактическому номеру «80594».

**Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения и недостатки подлежат обязательному устранению.**

Руководитель контрольного мероприятия:

Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
города Шахты

 Ю.Г. Богданова

Участники контрольного мероприятия:

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
города Шахты

 Н.В. Колодыко

Инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
города Шахты

 Д.А. Ткачев


Инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
города Шахты

 Е.Г. Манакова

С актом ознакомлены:

директор

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств»

 Е.В. Макарова


Экземпляр акта получил:

Директор

МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств»

10 ноября 2025 г.



 Е.В. Макарова